

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사

## 아 차 사 고 보 고 서

|       |                                  |       |                        |
|-------|----------------------------------|-------|------------------------|
| 현 장 명 | 김포 고촌 물류센터 신축공사                  | 보고번호  | GGC-01-NM-2026-0819-01 |
| 발생 일시 | 2026-08-19(수) 10:35              | 보고 일시 | 2026-08-19(수) 11:20    |
| 발생 장소 | 3층 슬래브 상부 C열 8~10 구간 (압송관 배관 경로) | 사고 분류 | 부딪힘 · 맞음               |
| 단위작업  | 콘크리트 압송                          | 관련 업체 | (주)서진건설                |
| 보 고 자 | (주)서진건설 형틀목공 최우진                 | 접 수 자 | (주)한신종합건설 안전관리자 박정우    |
| 인적 피해 | 없음 (아차사고)                        | 물적 피해 | 없음                     |

## 1. 발생 경위

3층 슬래브 상부에서 콘크리트 압송 작업 중 압송관이 폐색되어 배관 해체 후 폐색을 해소하였다. 해소 직후 잔압으로 압송관 끝단이 약 1.5m 요동하였고, 이때 인접 구간으로 자재를 옮기던 근로자 1명이 압송관 경로를 그대로 통과하던 중 약 40cm 거리에서 비껴갔다. 신체 접촉은 없었다. 압송관 인근 통행 금지 구획(안전방책 및 표지)은 **설치되어 있지 않았다**. 해당 구간은 3층 자재 야적장과 계단실을 잇는 최단 경로여서 상시 통행이 있었다.

## 2. 원인 분석

| 구분     | 내용                                         | 관련 등재 행     |
|--------|--------------------------------------------|-------------|
| 직접 원인  | 폐색 해소 시 관 내 잔압이 남은 상태에서 배관을 분리하였다.         | 8월 회의록 연번 8 |
| 간접 원인  | 압송관 인근 통행 금지 구획이 설치되지 않아 통행이 계속되었다.        | 8월 회의록 연번 8 |
| 관리적 원인 | 감소대책의 이행확인란에 확인 표시가 되어 있었으나 실제로는 실행되지 않았다. | 8월 회의록 연번 8 |

## 3. 등재 행 대조

| 구분       | 회의록 등재 내용                                                                                                           | 현장 실제                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 위험요인     | 압송관 폐색 해소 중 압송관 요동으로 인근 통행자 충돌                                                                                      | 동일한 상황이 실제로 발생하였다.                                          |
| 감소대책     | <ul style="list-style-type: none"><li>압송관 인근 통행 금지 구획 설치</li><li>폐색 해소 시 관 내 압력 해제 확인</li><li>신호 체계 사전 합의</li></ul> | 통행 금지 구획 <b>미설치</b> · 잔압 해제 확인 <b>미실시</b> · 신호 체계는 합의되어 있었음 |
| 이행확인란    | <b>확인 표시(✓) 되어 있음</b>                                                                                               | <b>실제 미실행</b> . 표시와 실재가 어긋난다.                               |
| 개선 전 위험도 | 3×4=12                                                                                                              |                                                             |

**심각도 상황 사유** — 감소대책이 이행된 것으로 표시되어 있었으나 실제로는 실행되지 않았다. 이행확인란의 표시 자체를 신뢰할 수 없으므로 같은 관리기간의 다른 행동 함께 확인해야 한다.

## 4. 재발방지 대책 (안)

| 연번 | 대책                                           | 유형  | 담당      | 기한         | 확인 |
|----|----------------------------------------------|-----|---------|------------|----|
| 1  | 압송관 경로 전 구간에 통행 금지 방책과 표지를 설치하고 우회 통로를 지정한다. | 공학적 | (주)서진건설 | 2026-08-20 |    |

| 연번 | 대책                                 | 유형  | 담당        | 기한             | 확인    |
|----|------------------------------------|-----|-----------|----------------|-------|
| 2  | 압송 작업 시 신호수 1명을 전담 배치한다.           | 관리적 | (주)서진건설   | 2026-08-20     | ***** |
| 3  | 폐색 해소 전 잔압 해제 확인 절차를 작업 절차서에 명시한다. | 관리적 | (주)서진건설   | 2026-08-21     | ***** |
| 4  | 본 아차사고를 전 공중 TBM 에 전파한다.           | 교육  | (주)한신종합건설 | 2026-08-20 TBM | ***** |
| 5  | 8월 회의록의 이행확인 표시 행 전체를 현장에서 재확인한다.  | 관리적 | (주)한신종합건설 | 2026-08-21     | ***** |

## 5. 전파 계획

| 대상          | 전파 방법             | 일시               | 전파 확인 |
|-------------|-------------------|------------------|-------|
| 골조 A · B조   | TBM 구두 전파 및 자료 배포 | 2026-08-20 06:40 | ***** |
| 가설 · 비계     | TBM 구두 전파 및 자료 배포 | 2026-08-20 06:40 | ***** |
| 양중          | TBM 구두 전파 및 자료 배포 | 2026-08-20 06:40 | ***** |
| 통역 필요 인원 4명 | 번역 자료 및 통역 전달     | *****            | ***** |

## 보고 · 확인

| (주)서진건설 보고자          | (주)서진건설 작업반장         | (주)한신종합건설 안전관리자      | (주)한신종합건설 현장소장       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 최우진<br>_____<br>(서명) | 이재훈<br>_____<br>(서명) | 박정우<br>_____<br>(서명) | 황인철<br>_____<br>(서명) |