

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사

정기 위험성평가표

결재	담당	공무팀장	안전관리자	현장소장
	(인)	(인)	(인)	(인)

현장명	김포 고촌 물류센터 신축공사	현장코드	GGC-01
평가번호	ra_2026_07_regular	평가종류	정기 위험성평가
실시일	2026-07-03	다음 정기평가	2026-10-02
대상 공정	3층 벽체 콘크리트 타설(task_3f_wall) · 4층 슬래브 거푸집 및 동바리(task_4f_slab)		
평가 방법	3단계 판단법 · 빈도(1~5) × 강도(1~5) = 위험도(1~25). 등급 기준은 이 시나리오 안에서만 유효한 예시다.		

1. 평가 전제 — 동바리 공법

이 평가표의 4층 슬래브 관련 행 8건은 아래 전제 위에서 작성되었다. 전제가 바뀌면 해당 행은 다시 평가해야 한다.

구분	내용
적용 공법	시스템동바리 (자재코드 MAT_SYS_SHORE)
규격	수직재 $\phi 60.5 \times 2.3t$ · 수평재 1,800mm · 헤드 U-Head 조절식
임대사	대일가설
적용 범위	4층 슬래브 전 구간 (총고 8.2m 구간 포함)
조립 단수	총고 8.2m 구간 4단
대체 공법 검토	없음. 강관동바리 혼용은 이 평가에서 검토하지 않았다.

전제 확인란 시스템동바리 적용 ☒ · 강관동바리 혼용 ☐ · 기타 ☐

2. 위험성평가 등재 행 (14건)

연번	대상공정	공종분류	단위작업	위험요인	현재 안전조치	개선 전 위험도	위험 감소대책	개선 후 위험도	담당	법적 근거
1	task_3f_wall	골조공사	3층 벽체 철근 배근	벽체 철근 자립 상태에서 전도되어 근로자 맞음	가새 설치 후 배근	3×3=9 높음	3m 이상 벽체 철근 가새 2방향 설치 - 배근 중 하부 출입 통제	2×3=6 보통	(주)서진건설	「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제20조(출입의 금지 등)
2	task_3f_wall	골조공사	3층 벽체 거푸집 조립	갱폼 인양 중 결속이 탈로 낙하	인양 전 결속 확인 후 신호	3×5=15 매우 높음	- 갱폼 인양 전 2인 상호 확인 - 인양 경로 하부 전면 통제	2×5=10 높음	(주)서진건설	「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)

연 번	대상공정	공종분 류	단위작업	위험요인	현재 안전조치	개선 전 위험도	위험 감소대책	개선 후 위험도	담당	법적 근거
3	task_3f_ wall	골조공 사	3층 벽체 콘크리 트 타설	타설 중 축압으로 거푸 집 배부름 및 붕괴	타설 속도 관리	3×4=12 높음	1.0m/h 이하 타설 - 타설 중 폼타 이 상태 순회 확인	2×4=8 보통	(주) 서진 건설	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제334조(콘 크리트의 타설 작업)
4	task_3f_ wall	골조공 사	3층 벽체 거푸집 해체	해체재 낙하 및 잔재 정리 미흡	해체 구간 통제 후 작업	3×3=9 높음	- 해체 순서 준 수 - 해체재 당일 반출	2×3=6 보통	(주) 서진 건설	
5	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 시스 템동바리 자재 반 입 및 야적	야적 부재 붕괴 및 하 역 중 협착	야적 높이 제한 및 구획	2×3=6 보통	- 야적 높이 1.5 m 이하 - 하역 구간 신 호수 배치	1×3=3 낮음	(주) 서진 건설	
6	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 시스 템동바리 설치	수직재 연결부 이탈 및 작공에 의한 붕괴	시스템동바리 조 립도(대일가설 제공)에 따른 설 치. 총고 8.2m 구간 4단 조립을 전제로 한다.	2×5=10 높음	- 시스템동바리 조립도 준수 및 수직도 1/2 00 이내 관리 - 수평재 1,800 mm 간격 전 구간 설치 - 설치 완료 후 원청·하도급 합동 점검	1×5=5 보통	(주) 서진 건설	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제332조(거 푸집 및 동바리 의 구조)
7	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 동바 리 수직도 및 연결 재 점검	점검 누락 구간의 부분 침하	시스템동바리는 규격 부재라 점 검 항목이 단순 하다는 전제로 1 회 점검	2×4=8 보통	- 타설 전 1회 전 수 점검 - 점검 결과 사 진 기록	1×4=4 낮음	(주) 한신 종합 건설	
8	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 거푸 집(합판) 설치	동바리 상부 작업 중 8.2m 아래로 떨어짐	시스템동바리 자 체 발판 및 안전 난간 사용	3×5=15 매우 높 음	- 시스템동바리 부속 작업발판 전 구간 설치 - 안전대 부착설 비 확보	2×5=10 높음	(주) 서진 건설	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제42조(추 락의 방지)
9	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 철근 배근	배근 하중 편중으로 동 바리 국부 과하중	시스템동바리 허 용하중 내 배근 물량 분산	2×4=8 보통	- 철근 야적 분 산 배치 1개 구간 집중 적재 금지	1×4=4 낮음	(주) 서진 건설	
10	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 콘크 리트 타설	타설 하중 집중으로 동 바리 변형 및 붕괴	시스템동바리 기 준 타설 순서 계 획	2×5=10 높음	- 타설 순서 계 획 준수 - 타설 중 동바 리 하부 순회 감시	1×5=5 보통	(주) 서진 건설	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제334조(콘 크리트의 타설 작업)

연 번	대상공정	공종분 류	단위작업	위험요인	현재 안전조치	개선 전 위험도	위험 감소대책	개선 후 위험도	담당	법적 근거
11	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 양생	양생 구간 갈탄 사용 시 질식	양생 구간 출입 통제	2×5=10 높음	• 농도 측정 후 출입 • 감시인 배치	1×5=5 보통	(주) 서진 건설	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제619조(밀 폐공간 작업 프 로그램의 수립· 시행)
12	task_4f_s lab	골조공 사	4층 슬래브 동바 리 존치 및 해체	존치기간 미준수 해체 로 슬래브 처짐 및 붕 괴	시스템동바리 기 준 존치기간 적 용	2×5=10 높음	• 압축강도 확인 후 해체 • 해체 순서 계 획 수립	1×5=5 보통	(주) 서진 건설	*****
13	공통	양중작 업	타워크레인 자재 인양	인양물 낙하 및 하부 근로자 맞음	신호수 배치 및 하부 통제	2×5=10 높음	• 줄걸이 일일 점검 • 인양 하부 출 입 금지	1×5=5 보통	(주) 중앙 양중	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제163조(와 이어로프 등 달 기구의 안전계 수)
14	공통	전기공 사	가설전기 배선 및 분전반 관리	누전 및 피복 손상에 의한 감전	누전차단기 설치	3×4=12 높음	• 주 1회 작동시 험 • 배선 보호관 사용	2×4=8 보통	(주) 한신 종합 건설	*****

음영 처리한 8개 행(연번 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)은 4층 슬래브 공정을 다루며 위 1항의 동바리 전제에 직접 걸려 있다. 법적 근거는 조문 번호와 제목까지만 적는다 — 조문 본문은 공식 원문 조회 결과로만 채운다.

3. 평가 참여자 및 확인

「사업장 위험성평가에 관한 지침」에 따라 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜 실시하였다.

평가 참여자 서명

(주)한신종합건설 현장소장	(주)한신종합건설 안전관리자	(주)한신종합건설 안전보건담당	(주)한신종합건설 공무원장
황인철 (서명)	박정우 (서명)	최민서 (서명)	정태식 (서명)
(주)서진건설 작업반장	(주)한빛가설 반장	(주)중앙양중 신호수	(주)서진건설 근로자대표
이재훈 (서명)	김성태 (서명)	오현수 (서명)	문상혁 (서명)

4. 재실시 사유 (해당 시 기재)

구분	해당	내용
기계·기구·설비 등의 신규 도입 또는 변경	*****	*****
원재료·자재의 변경	*****	*****
건설물·공법의 변경	*****	*****
중대산업사고 또는 산업재해 발생	*****	*****
그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우	*****	*****

실시일 기준으로 해당 사항 없음. 이후 사유가 발생하면 수시 위험성평가로 별도 실시한다.