

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 관리기간 2026-08-01 ~ 2026-08-31

월간 위험성평가 회의록

결재	담당	공무팀장	안전관리자	현장소장
	(인)	(인)	(인)	(인)

현장명	김포 고촌 물류센터 신축공사	현장코드	GGC-01
회의번호	GGC-01-RA-2026-08-M	관리기간	2026-08-01 ~ 2026-08-31
회의일시	2026-08-03(월) 15:00 ~ 16:40	회의장소	현장 사무실 2층 회의실
회의종류	월간 위험성평가 회의(정기)	참석인원	12명
평가방법	3단계 판단법 · 빈도(1~5) × 강도(1~5) = 위험도(1~25). 등급 기준은 이 시나리오 안에서만 유효한 예시다.		
결재예정일	2026-09-02 (관리기간 종료 후 상신)		

1. 회의 안건

- 8월 관리기간 위험성평가 등재 행 21건 검토 및 확정
- 7월 등재 행의 감소대책 이행 결과 확인
- 위험성평가 카탈로그 추천값과의 대조 결과 검토 (부록 A)
- 우기 대비 토공 잔여 작업(되메움 법면) 관리 방안

2. 위험성평가 등재 행 (21건)

연번	공종분류	단위작업	위험요인	개선 전 위험도	위험 감소대책	개선 후 위험도	담당	기한	법적 근거	이행 확인
1	토공사	되메움작업	강우 후 되메움부 지반 연약화로 다짐장비(백록 0.7m) 전도	2×3=6 보통	- 다짐 전 함수비 육안 확인 - 장비 진입로 복공판 부설 - 우수 배제 후 작업 착수		(주)한신종합건설	2026-08-31	「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제199조(전도 등의 방지)	✓
2	토공사	법면 정리	법면 상부 통행 중 미끄러짐 및 하부 3.4m 로 떨어짐	3×4=12 높음	- 법면 상부 통행 금지 구획 - 안전대 부착설비 설치 - 강우 후 법면 점검 후 진입		(주)한신종합건설	2026-08-31	「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조(추락의 방지)	
3	골조공사	철근 가공 및 운반	철근 다발 인양 중 결속 불량으로 낙하	3×4=12 높음	2점 결속 후 인양 - 인양 경로 하부 출입 통제	2×4=8 보통	(주)서진건설	2026-08-31		✓
4	골조공사	철근 배근	배근 중 철근 단부에 찢림 및 베임	3×2=6 보통	- 단부 보호캡 설치 - 내절단 장갑 지급	2×2=4 낮음	(주)서진건설	2026-08-31		✓

연 번	공종분류	단위작업	위험요인	개선 전 위험도	위험 감소대책	개선 후 위험도	담당	기한	법적 근거	이행 확인
5	골조공사	거푸집 조립	거푸집 자재 인양 중 낙하하여 하부 근로자 맞음	3×4=12 높음	- 인양 구간 하부 출입 금지 구획 - 낙하물 방지망 설치 상태 확인		(주)서진건설	2026-08-28	「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)	
6	골조공사	동바리 설치	동바리 좌굴 및 수평연결재 미설치로 슬래브 붕괴	3×4=12 높음	- 조립도에 따른 설치 - 수평연결재 2단마다 설치 - 설치 완료 후 합동 점검		(주)서진건설	2026-08-28	「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제332조(거푸집 및 동바리의 구조)	
7	골조공사	콘크리트 타설 및 다짐	타설 중 거푸집 측압 증가로 거푸집이 붕괴되어 매몰	4×3=12 높음	- 타설 속도 준수(1.0 m/h 이하) - 타설 중 동바리 전담 감시자 배치 - 이상 징후 시 즉시 중지		(주)서진건설	2026-08-31	「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제334조(콘크리트의 타설 작업)	✓
8	골조공사	콘크리트 압송	압송관 폐색 해소 중 압송관 요동으로 인근 통행자 충돌	3×4=12 높음	- 압송관 인근 통행 금지 구획 설치 - 폐색 해소 시 관 내 압력 해제 확인 - 신호 체계 사전 합의		(주)서진건설	2026-08-31	「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제335조(콘크리트 펌프 등 사용 시의 준수 사항)	✓
9	골조공사	콘크리트 양생	갈탄 사용 양생 중 일산화탄소 축적에 의한 질식	2×5=10 높음	- 양생 구간 출입 통제 및 표지 부착 - 산소·CO 농도 측정 후 출입 - 송기마스크 비치		(주)서진건설	2026-08-31	「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)	✓
10	골조공사	거푸집 해체	해체재 낙하 및 정리 미흡 구간에서 넘어짐	3×3=9 높음	- 해체 순서 준수 - 해체재 즉시 반출 - 해체 구간 하부 통제	2×3=6 보통	(주)서진건설	2026-08-31		✓
11	가설공사	시스템비계 설치	비계 조립 중 안전대 미착 상태에서 떨어짐	3×5=15 매우 높음	- 선행 안전난간 방식 적용 - 안전대 부착설비 선 설치 - 조립 작업지휘자 지정	2×5=10 높음	(주)한빛가설	2026-08-31	「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경)	✓
12	가설공사	시스템비계 해체	해체 부재 낙하 및 단계적 해체 미준수에 의한 도괴	3×5=15 매우 높음	- 상부에서 하부로 순차 해체 - 해체재 인양 반출 - 해체 구간 지상 통제	2×5=10 높음	(주)한빛가설	2026-08-31		

연 번	공종분류	단위작업	위험요인	개선 전 위험도	위험 감소대책	개선 후 위험도	담당	기한	법적 근거	이행 확인
13	가설공사	안전난간 설치	슬래브 단부 난간 미설치 구간에서 떨어짐	3×5=15 매우 높음	- 타설 익일 단부 난간 설치 완료 - 미설치 구간 출입 금지 표지	2×5=10 높음	(주)한 빛가설	2026- 08-31		
14	가설공사	개구부 덮개 설치	개구부 덮개 미고정 상태 에서 밟아 하부로 떨어짐	3×5=15 매우 높음	- 덮개 고정 및 표지 부착 - 주 2회 개구부 일제 점검	2×5=10 높음	(주)한 신종합 건설	2026- 08-31		
15	가설공사	가설통로 및 계단	통로 적재물에 걸려 넘어 짐	2×2=4 낮음	- 통로 폭 1.2m 확보 - 일일 정리정돈 확인	1×2=2 낮음	(주)한 신종합 건설	2026- 08-31		✓
16	양중작업	타워크레인 인양	줄걸이 불량으로 인양물 낙하	2×5=10 높음	- 줄걸이 용구 일일 점검 - 인양 하부 출입 금지 - 신호수 전담 배치	1×5=5 보통	(주)중 양양중	2026- 08-31	「산업안전보건 기준에 관한 규 칙」 제163조(와 이어로프 등 달 기구의 안전계 수)	✓
17	양중작업	신호수 배치	신호 불일치로 인양물과 근로자 협착	3×4=12 높음	- 무전 채널 단일화 - 신호수 교육 이수 확인	2×4=8 보통	(주)한 신종합 건설	2026- 08-31		
18	양중작업	이동식 크레인 작 업	아웃트리거 지지부 침하 로 장비 전도	2×5=10 높음	- 받침목 규격 확인 - 지반 지지력 사전 확인	1×5=5 보통	(주)중 양양중	2026- 08-31		✓
19	전기공사	가설전기 배선	가설분전반 누전 및 피복 손상에 의한 감전	3×4=12 높음	- 누전차단기 작동시 험 주 1회 - 배선 지상 이격 및 보호관 사용	2×4=8 보통	(주)한 신종합 건설	2026- 08-31		
20	공통	밀폐공간 출입(집 수정·피트)	산소결핍 및 유해가스에 의한 질식	2×5=10 높음	- 출입 전 농도 측정 - 감시인 배치 - 환기 후 출입	1×5=5 보통	(주)한 신종합 건설	2026- 08-31		
21	공통	야간작업(연장 타 설)	작업구간 조도 부족으로 넘어짐 및 자재 충돌	3×3=9 높음	- 작업면 150lux 이 상 확보 - 이동식 후광등 배치 - 야간 작업 전 조도 측정 기록	2×3=6 보통	(주)한 신종합 건설	2026- 08-31		✓

법적 근거는 조문 번호와 제목까지만 적는다. 조문 본문은 공식 원문 조회 결과로만 채운다.

이행확인란의 ✓는 감소대책이 실제로 실행되었음을 확인했다는 표시다. 점선 칸은 미기재다.

3. 미기재 현황 (작성 시점 자체 점검)

항목	건수	해당 연번	처리 예정
법적 근거란 공란	12행	3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21	조문 원문 조회 후 보완
개선 후 위험도 미기재	7행	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9	대책 확정 후 산정

항목	건수	해당 연번	처리 예정
이행확인란 공란	9행	2, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 19, 20	관리기간 중간 점검 시 확인
그 중 하도급사 담당	4행	5((주)서진건설), 6((주)서진건설), 12((주)한빛가설), 13((주)한빛가설)	협력사 안전보건협의체 안전 상정

4. 회의 결정 사항

- 연번 7(콘크리트 타설 및 다짐)의 개선 전 위험도는 현행 $4 \times 3 = 12$ 를 유지하되, 부록 A 의 추천값과의 이격이 커 별도 판정 절차를 둔다.
- 연번 8(콘크리트 압송)의 통행 금지 구획은 압송 작업일마다 설치 상태를 확인한다.
- 연번 1·2(되메움작업·법면 정리)는 강우 이후 착수 전 지반 상태를 확인한 뒤 진행한다.
- 이행확인란 공란 9행은 관리기간 중간 점검일(8월 19일)에 일괄 판정한다.

5. 참석자 서명

(주)한신종합건설 현장소장	(주)한신종합건설 안전관리자	(주)한신종합건설 안전보건담당	(주)한신종합건설 공무팀장
황인철 (서명)	박정우 (서명)	최민서 (서명)	정태식 (서명)
(주)서진건설 작업반장	(주)서진건설 공무담당	(주)한빛가설 반장	(주)중앙양중 신호수
이재훈 (서명)	권상열 (서명)	김성태 (서명)	오현수 (서명)
(주)서진건설 근로자대표	(주)한빛가설 근로자대표	(주)한신종합건설 보건담당	(주)대양토공 반장
문상혁 (서명)	천기범 (서명)	유하늘 (서명)	배주형 (서명)

부록 A. 위험성평가 카탈로그 추천값 대조표

점수 출처	위험성평가 카탈로그(폴백)	카탈로그 상태	DEGRADED
관측 기간	2021-01 ~ 2025-12	갱신일	2026-08-14
검토 필요 플래그	전 21행에 설정됨 (reviewRequired = true)		
자동 반영	금지. 신뢰도가 낮은 폴백 경로 응답이므로 행별로 사람이 채택 또는 기각을 판정한다.		

연 번	단위작업	현재 위험도	추천 위험도	이격	표본수	사고건 수	사망사 고	신뢰도	판정
1	뒤메움작업	2×3=6	2×4=8	2	212	19	3	보통	
2	법면 정리	3×4=12	4×4=16	4	305	41	9	보통	
3	철근 가공 및 운반	3×4=12	3×4=12	0	401	33	6	높음	
4	철근 배근	3×2=6	3×2=6	0	388	52	0	높음	
5	거푸집 조립	3×4=12	4×4=16	4	356	37	8	보통	
6	동바리 설치	3×4=12	4×5=20	8	274	24	14	낮음	
7	콘크리트 타설 및 다짐	4×3=12	5×4=20	8	568	61	36	낮음	
8	콘크리트 압송	3×4=12	3×4=12	0	143	12	2	낮음	
9	콘크리트 양생	2×5=10	2×5=10	0	96	8	5	낮음	
10	거푸집 해체	3×3=9	3×3=9	0	298	27	2	보통	
11	시스템비계 설치	3×5=15	4×5=20	5	512	58	22	보통	
12	시스템비계 해체	3×5=15	4×5=20	5	331	30	12	보통	
13	안전난간 설치	3×5=15	4×5=20	5	447	49	18	높음	
14	개구부 덮개 설치	3×5=15	3×5=15	0	260	21	9	보통	
15	가설통로 및 계단	2×2=4	3×2=6	2	604	88	1	높음	
16	타워크레인 인양	2×5=10	3×5=15	5	389	26	11	보통	
17	신호수 배치	3×4=12	3×5=15	3	177	14	6	낮음	
18	이동식 크레인 작업	2×5=10	3×5=15	5	233	18	7	보통	
19	가설전기 배선	3×4=12	3×5=15	3	421	44	13	보통	
20	밀폐공간 출입(집수정·피트)	2×5=10	2×5=10	0	118	9	6	낮음	
21	야간작업(연장 타설)	3×3=9	3×3=9	0	155	17	1	낮음	

판정란은 비워 둔다. 행별 채택 또는 기각과 그 사유는 판정 절차에서 기록한다.
음영 행(연번 7)은 이격이 가장 크고 표본 568건 가운데 사망사고가 36건이다. 신뢰도는 낮음이며 카탈로그 상태가 DEGRADED 이므로 자동 반영하지 않는다.

부록 B. 이행확인 미표시 행 판정 대장 (중간 점검용)

연번	단위작업	담당	구분	실제 실행 여부	확인자	확인일	비고
2	법면 정리	(주)한신종합건설	원청				
5	거푸집 조립	(주)서진건설	하도급사				협업체 안전
6	동바리 설치	(주)서진건설	하도급사				협업체 안전

연번	단위작업	담당	구분	실제 실행 여부	확인자	확인일	비고
12	시스템비계 해체	(주)한빛가설	하도급사				협업체 안건
13	안전난간 설치	(주)한빛가설	하도급사				협업체 안건
14	개구부 덮개 설치	(주)한신종합건설	원청				
17	신호수 배치	(주)한신종합건설	원청				
19	가설전기 배선	(주)한신종합건설	원청				
20	밀폐공간 출입(집수정·피트)	(주)한신종합건설	원청				

하도급사 담당 4행은 협력사 안전보건협업체에서 함께 확인한다.