

(주)서진건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사

협 조 공 문

접수

(주)한신종합건설 공무팀

문서번호	서진-공무-2026-0818-03	발신일자	2026-08-18
수신	(주)한신종합건설 공무팀장	참조	(주)한신종합건설 안전관리자 박정우
발신	(주)서진건설 공무담당 권상열	연락처	kwon@seojin-const.co.kr
현장	김포 고촌 물류센터 신축공사	대상 공정	4층 슬래브 거푸집 및 동바리 (task_4f_slab)
제목	4층 슬래브 동바리 자재 변경 협의의 건		

1. 협의 내용

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 당사가 시공 중인 위 현장 4층 슬래브 공정과 관련하여 아래와 같이 동바리 자재 변경을 협의드리오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

당초 4층 슬래브 전 구간에 시스템동바리를 적용하기로 하였으나, 임대사 물량 부족과 8월 단가 인상(전월 대비 12%)으로 인해 **총고 8.2m 구간 (A~C열, 약 1,850m)**에 한해 강관동바리 혼용 시공을 검토하고 있습니다. 공기 지연 방지를 위해 **8월 24일 반입**을 목표로 하며, 회신 부탁드립니다.

2. 변경 대비표

구분	당초 (변경 전)	변경 후 (검토안)	비고
자재 코드	MAT_SYS_SHORE	MAT_PIPE_SHORE	자재 대체
자재명	시스템동바리	강관동바리	
규격	수직재 $\phi 60.5 \times 2.3t$ · 수평재 1,800mm	$\phi 48.6 \times 3.2t$, 4단 조립	혼용
적용 범위	4층 슬래브 전 구간	4F A~C열 약 1,850m ²	부분 적용
최대 총고	8.2 m	8.2 m	동일
반입 목표일	2026-08-31	2026-08-24	7일 단축
변경 사유	-	임대 물량 부족 · 단가 12% 인상	


3. 첨부

연번	문서명	쪽수	비고
1	동바리 대체자재 견적서	3	단가 및 수량
2	강관동바리 사양서	8	규격 · 수량 · 조립 기준
3	구조 검토서	-	미첨부. 별도 협의 후 제출 예정

회신 요청 — 반입 예정일이 2026-08-24 이므로 그 전에 회신하여 주시기 바랍니다. 본 문서는 검토 단계의 협의 요청이며 최종 승인 문서가 아닙니다.

4. 발신 명의

(주) 서 진 건 설 대 표 이 사



(직인)

발신 검토 · 승인

(주)서진건설 작성	(주)서진건설 검토	(주)서진건설 승인
권상열 (서명)	홍재석 (서명)	우병국 (서명)

수신처 처리란

처리 구분	담당	처리일	처리 결과
공무팀 접수			
안전관리자 검토			
회신 발송			