

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 골조공사 A조

작업 전 안전점검회의(TBM) 회의록

현 장 명	김포 고촌 물류센터 신축공사	문서번호	GGC-01-TBM-20260817-골조A
일 자	2026-08-17 (월)	시 간	06:40 ~ 07:05 (25분)
공종 · 팀	골조공사 A조 (4층 슬래브 준비 · 3층 벽체)	장 소	3층 슬래브 상부 집결지
소 속	(주)서진건설 및 협력 물량팀	진 행 자	골조 작업반장 이재훈
배정 인원	28명	참석 인원	24명
입회자	(주)한신종합건설 안전관리자 박정우		

참석자란 확인 필요 — 신규 입장자 4명(차성일 · 황재우(금일) · 응우옌 반 홍(금일) · 통역 · 박승주(금일))이 참석자 명단에 포함되어 있지 않다. 신규 입장자 교육 이수 확인과 명단 보완이 끝나야 이 회의록을 확정할 수 있다.

1. 금일 작업 내용

- 3층 벽체 콘크리트 타설 준비 (B~D열)
- 4층 슬래브 동바리 자재 야적장 정리
- 3층 벽체 거푸집 폼타이 점검
- 연장 작업: 3층 벽체 타설 (18:00 ~ 21:30 예정)

2. 작업 전 안전조치 확인

연번	확인 항목	확인	비고
1	작업구간 출입 통제 및 위험 표지 설치	✓	
2	개인보호구 착용 상태 (안전모 · 안전화 · 안전대)	✓	
3	작업구간 조도 확보 (야간·연장 작업 시 150lux 이상)		야간 연장 구간 조도 미측정
4	안전난간 및 개구부 덮개 설치 상태	✓	
5	동바리 및 거푸집 조립 상태	✓	
6	가설전기 배선 및 분전반 상태	✓	
7	근로자 건강상태 문진 (음주 · 수면 · 복약)	✓	
8	화기작업 허가서 발급 여부	✓	화기작업 없음

확인란이 비어 있는 항목은 작업 전 안전조치가 완료되지 않았음을 뜻한다.

3. 금일 중점 위험요인과 안전대책

단위작업	위험요인	안전대책	담당
3층 벽체 타설	측압 증가로 거푸집 배부름	타설 속도 1.0m/h 이하 · 폼타이 순회 확인	이재훈
야간 연장 작업	조도 부족으로 넘어짐 및 자재 충돌	이동식 후광등 배치 · 통로 확보	박정우
동바리 자재 야적	야적 부재 붕괴	야적 높이 1.5m 이하 · 구획 표시	이재훈

4. 근로자 건강상태 및 보호구 확인

확인 항목	대상	이상 없음	조치 필요	조치 내용
건강상태 문진 (음주 · 수면 · 복약)	24명	24명	0명	
안전모 · 안전화 착용	24명	24명	0명	
안전대 착용 (고소작업자)	9명	9명	0명	
보호구 손상 여부	24명	23명	1명	안전모 턱끈 교체 지급

5. 불만 · 질문 · 제안 및 조치 상태

관리번호	제기자	구분	내용	조치 상태	조치 결과
F-0817-1	이재훈	제안	야간 타설 구간 조도가 부족하다. 이동식 후광등 2대 추가 설치를 요청한다.	접수	
F-0817-2	문상혁	불만	3층 식수대 위치가 멀어 휴식 시간에 이동이 어렵다.	조치완료	3층 B열 계단실 앞에 식수대 1개소 추가 배치 (08-17 12:20)

조치 상태는 접수 · 조치중 · 조치완료 · 미조치 넷 가운데 하나를 적는다. 조치완료로 바뀌지 않은 항목은 다음 회차 회의록으로 이월한다.

6. 참석자 서명

참석자 24명

서진 형틀목공	서진 형틀목공	서진 콘크리트공	서진 보통인부	서진 보통인부	서진 철근공
오준훈 (서명)	반진선 (서명)	구철희 (서명)	서도연 (서명)	현환옥 (서명)	강용길 (서명)
서진 콘크리트공	서진 철근공	서진 철근공	서진 철근공	서진 보통인부	서진 콘크리트공
엄형남 (서명)	전대준 (서명)	지상환 (서명)	손우수 (서명)	차찬남 (서명)	표형순 (서명)
서진 형틀목공	서진 철근공	서진 콘크리트공	서진 철근공	서진 형틀목공	서진 콘크리트공
진윤옥 (서명)	성찬동 (서명)	최지남 (서명)	장주옥 (서명)	도인남 (서명)	민은연 (서명)
서진 보통인부	서진 철근공	서진 보통인부	서진 콘크리트공	서진 보통인부	서진 철근공
노원희 (서명)	송호우 (서명)	고식영 (서명)	문은자 (서명)	원민규 (서명)	이창수 (서명)

진행 · 입회 확인

(주)서진건설 진행자	(주)한신종합건설 안전관리자	(주)한신종합건설 안전보건담당
이재훈 (서명)	박정우 (서명)	최민서 (서명)