

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 2026년 34주차

주간 공정표

현 장 명	김포 고촌 물류센터 신축공사	문서번호	GGC-01-SCH-2026W34
대상 주간	2026-08-17(월) ~ 2026-08-23(일)	작성일	2026-08-16
현재 공정	골조공사 (지상 3층 ~ 4층)	공정 지연	4일
작 성 자	(주)한신종합건설 공무팀 정태식		

1. 주간 공정 막대표

작업 코드	작업명	공종	업체	시작	종료	17월	18화	19수	20목	21금	22토	23일	비고
task_backfill_e	지하 외벽 되메움작업 (E구역)	토공사	원청 직영	08-17	08-18	●	●	·	·	·	·	·	강우 민감 · 함수비 확인 후 착수
task_slope_n	북측 법면 정리 및 배수로 설치	토공사	원청 직영	08-17	08-19	●	●	●	·	·	·	·	강우 민감 · 법면 상부 통 행 금지
task_3f_wall	3층 벽체 콘크리트 타설 (B~D열)	골조공사	서진건설	08-19	08-22	·	·	●	●	●	●	·	8/17 연장 타 설 1회 선행
task_3f_formout	3층 벽체 거푸집 해체 및 반출	골조공사	서진건설	08-18	08-21	·	●	●	●	●	·	·	
task_4f_slab	4층 슬래브 거푸집 및 동바리	골조공사	서진건설	08-24	09-06	·	·	·	·	·	·	○	착수 예정. 자 재 반입 8/24 · 동바리 자재 미확정
task_scaffold_4f	4층 외부 시스템비계 설치	가설공사	한빛가설	08-20	08-29	·	·	·	●	●	●	·	
task_lifting	타워크레인 자재 양중 (상시)	양중작업	중앙양중	03-09	27-06-30	●	●	●	●	●	●	·	순간풍속 10 m/s 초과 시 중지
task_temp_power	가설전기 배선 이설 (3~4층)	전기공사	경인전기	08-21	08-25	·	·	·	·	●	●	·	

● 작업 · ○ 착수 예정 · · 미해당. 시작·종료 일자는 2026년 기준 MM-DD 이며 연도가 다르면 YY-MM-DD 로 적는다. 음영 행은 기상 조건 또는 자재 변경에 직접 영향을 받는 공정이다.

2. 강우 민감 공종

아래 공종은 선행 강우량에 따라 착수 여부를 당일 아침에 판단한다.

작업 코드	작업명	판단 기준	판단 시각	판단
task_backfill_e	지하 외벽 되메움작업 (E구역)	직전 48시간 누적 강우량 30mm 초과 시 다짐 중지 · 함수비 확인	작업 착수 전	
task_slope_n	북측 법면 정리 및 배수로 설치	직전 48시간 누적 강우량 30mm 초과 시 법면 상부 진입 금지	작업 착수 전	

3. 자재 반입 예정

반입 예정일	자재	자재 코드	적용 작업	공급	확정 여부
2026-08-24	슬래브 동바리 자재	MAT_SYS_SHORE	task_4f_slab	대일가설	협의 중
2026-08-20	시스템비계 부재	MAT_SYS_SCAF	task_scaffold_4f	한빛가설	확정
2026-08-21	가설전선 및 분전반	MAT_TEMP_ELEC	task_temp_power	경인전기	확정

task_4f_slab 의 동바리 자재는 8월 18일자 협의 공문(서진-공무-2026-0818-03)에 따라 변경이 검토 중이다. 반입 목표일은 8월 24일로 동일하다.

4. 익주 예정

- 2026-08-24 : 4층 슬래브 동바리 자재 반입 및 검수
- 2026-08-25 : 4층 슬래브 동바리 조립 착수
- 2026-08-28 : 동바리 조립 완료 합동 점검
- 2026-09-01 : 4층 슬래브 콘크리트 타설 (예정)

작성 · 확인

(주)한신종합건설 작성	(주)한신종합건설 안전관리자	(주)한신종합건설 현장소장
정태식 (서명)	박정우 (서명)	황인철 (서명)