

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사

현장 기상 관측 기록부

현 장 명	김포 고촌 물류센터 신축공사	문서번호	GGC-01-WX-202608-3
관측 지점	현장 사무동 옥상 간이 기상대 (지상 12m)	관측 주기	일 3회 (08:10 · 13:00 · 17:00)
기록 기간	2026-08-13 ~ 2026-08-19	작 성 자	(주)한신종합건설 최민서

1. 일별 관측 기록

일자	요일	날씨	일 강우량(mm)	최고/최저(℃)	평균 풍속(m/s)	작업 판단	비고
2026-08-13	목	맑음	0.0	31.4 / 24.1	2.1	정상	
2026-08-14	금	구름많음	0.0	30.8 / 23.6	2.8	정상	
2026-08-15	토	비	18.5	26.2 / 22.4	4.6	토공 중지	오후 강우 집중
2026-08-16	일	비	22.5	25.1 / 22.0	5.2	휴무	야간 강우 지속
2026-08-17	월	흐림	0.0	28.4 / 23.2	3.1	판단 필요	08:10 관측 · 강우 종료
2026-08-18	화	구름많음	0.0	29.6 / 23.8	2.4	정상	
2026-08-19	수	맑음	0.0	31.0 / 24.0	2.0	정상	

2. 누적 강우량 산출

산출 구간	누적 강우량	임계치	초과 여부	적용 공종
2026-08-15 00:00 ~ 2026-08-17 08:10 (주말 누적)	41.0 mm	30.0 mm	초과	토공사
2026-08-17 08:10 이전 24시간	22.5 mm	30.0 mm	미초과	토공사
2026-08-01 ~ 2026-08-19 (월 누적)	78.5 mm	-	-	-

3. 강우 민감 공종 착수 판단 (2026-08-17 08:10)

작업 코드	작업명	당일 예정	누적 강우 초과	판단	확인자	판단 시각
task_backfill_e	지하 외벽 되메움작업 (E구역)	예정	초과	*****	*****	*****
task_slope_n	복측 법면 정리 및 배수로 설치	예정	초과	*****	*****	*****

판단란이 비어 있다. 주말 누적 41mm 가 임계치를 넘었고 두 공종 모두 당일 예정공정에 올라 있으므로, 8월 회의록에 등재된 두 행(연번 1 되메움작업 · 연번 2 법면 정리)의 대책이 강우 이후에도 유효한지를 작업 착수 전에 확인해야 한다.

관측 · 확인

(주)한신종합건설 관측	(주)한신종합건설 안전관리자	(주)대양토공 반장
최민서 (서명)	박정우 (서명)	배주형 (서명)