

(주)한신종합건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사

## 안전 순회점검일지

|        |                 |       |                        |
|--------|-----------------|-------|------------------------|
| 현 장 명  | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 점검일자  | 2026-08-22             |
| 점검 업체명 | (주)한신종합건설       | 대상 공종 | 골조공사 · 가설공사            |
| 점검 장비  | 고소작업대, 타워크레인    | 점검 자재 | 안전난간, 강관동바리            |
| 점 검 자  | 박정우 안전관리자(차장)   | 문서번호  | GGC-01-PATROL-20260822 |

## 1. 지적사항

| 지적사항 ID | 지적 내용                      | 심각도 | 연결 조치 ID |
|---------|----------------------------|-----|----------|
| F-001   | 4층 작업발판 동측 안전난간 중간대 일부 미설치 | 높음  | A-001    |
| F-002   | 강관동바리 통로에 자재가 적치되어 통행 폭 부족 | 보통  | A-002    |

## 2. 조치사항

| 조치사항 ID | 연결 지적 ID | 조치 내용                           | 조치 상태 | 조치 기한      |
|---------|----------|---------------------------------|-------|------------|
| A-001   | F-001    | 안전난간 중간대를 즉시 설치하고 체결 상태 확인      | 완료    | 2026-08-22 |
| A-002   | F-002    | 통로 적치 자재를 지정 적치장으로 이동하고 통행 폭 확보 | 진행 중  | 2026-08-23 |

지적사항 F-001은 조치사항 A-001과 연결되며, 지적사항 F-002는 조치사항 A-002와 연결된다. 점검 결과와 조치 상태는 다음 순회점검에서 다시 확인한다.

## 점검 · 조치 확인

| (주)한신종합건설 점검자 | (주)서진건설 확인자 | (주)한신종합건설 현장소장 |
|---------------|-------------|----------------|
| 박정우<br>(서명)   | 이재훈<br>(서명) | 황인철<br>(서명)    |